

**Ogłoszenie o zmianie umowy  
Roboty budowlane**

**Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z modernizacją systemów grzewczych, systemu oświetlenia, a także zastosowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Beskidzka
- 1.2.) **Oddział zamawiającego:** goprbeskidy
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 000706869
- 1.4.) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** ul. Dębowa 2
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Szczyrk
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 43-370
- 1.4.4.) **Województwo:** śląskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL225 - Bielski
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** poczta@beskidy.gopr.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://goprbeskidy.pl/>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - inny zamawiający

GOPR

**SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-3386cb1f-0f86-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b
- 2.3.) **Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00076230
- 2.4.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) **Data ogłoszenia:** 2024-01-29

**SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA**

- 3.1.) **Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**  
Tak
- 3.1.1.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00268200
- 3.2.) **Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Tak
- 3.3.) **Nazwa projektu lub programu:**
- Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z modernizacją systemów grzewczych, systemu oświetlenia, a także zastosowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w 3 obiektach Grupy Beskidzkiej GOPR
- 3.4.) **Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**  
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) **Rodzaj zamówienia:**  
Roboty budowlane
- 3.6.) **Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**  
Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z modernizacją systemów grzewczych, systemu oświetlenia, a także

zastosowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii

#### Umowa dla części nr 1

##### 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie częściowe nr 1:

Termomodernizacja budynku Centralnej Stacji Ratunkowej Grupy Beskidzkiej GOPR w Szczyrku (43-370), ul. Dębowa 2.

3.8.) Główny kod CPV: 45321000-3 - Izolacja cieplna

#### Umowa dla części nr 2

##### 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie częściowe nr 2:

Termomodernizacja budynku Stacji Ratunkowej Grupy Beskidzkiej GOPR na Hali Miziowej, Korbielów, Hala Miziowa

3.8.) Główny kod CPV: 45321000-3 - Izolacja cieplna

#### Umowa dla części nr 3

##### 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie częściowe nr 3:

Termomodernizacja budynku Stacji Ratunkowej Grupy Beskidzkiej GOPR Klimczok, siedło pomiędzy Klimczokiem a Magurą

3.8.) Główny kod CPV: 45321000-3 - Izolacja cieplna

### SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-08-01

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:  
do 2023-11-30

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): C&Z CAPUTA I ZAJĄC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5532513866

4.3.3.) Ulica: Świętego Michała Archanioła 180a

4.3.4.) Miejscowość: Leśna

4.3.5.) Kod pocztowy: 34-300

4.3.6.) Województwo: śląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3355720,69 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2023/BZP 00353432/01

### SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2023-12-18

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:  
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Zważywszy, że:

1. W toku realizacji umowy w zakresie dotyczącym realizacji robót budowlanych w ramach zamówienia pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z modernizacją systemów grzewczych (...) w 3 obiektach Grupy Beskidzkiej GOPR” w części nr 1 – (...)Centralnej Stacji Ratunkowej GOPR w Szczyrku wystąpiły okoliczności wskazane w protokole konieczności z dnia 24.11.2023 r. związane z koniecznością wprowadzenia zmian w umowie o roboty budowlane:

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

b) Zmiana nr 1. b) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1, art. 455 ust. 1 pkt. 4 i art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710, ze zm.) w zakresie wynikającym z § 21 ust. 2 pkt. 7, § 21 ust. 2 pkt. 10, § 21 ust. 2 pkt. 12, § 21 ust. 12 oraz w związku z § 21 ust. 15 Umowy nr 1/TP/23 z dnia 01.08.2023 r.).

Oprócz ww. zmian zawarto zmiany a), c) i d) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 i art. 455 ust. 2 Pzp.

W wyniku zmian:

- wydłużono termin realizacji do dnia 20.12.2023 r. (dla każdej z części)

- zwiększono wynagrodzenie (dla każdej z części)

Niniejsze ogłoszenie dotyczy zawarcia trzech aneksów do umowy (brak możliwości edycji każdej z umowy oddzielnie, stąd zakres zmian podano łącznie)

#### **5.5.) Wartość zmiany umowy**

**5.5.1.) Wartość zmiany:** 676552,75

**5.5.2.) Kod waluty:** PLN

**5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy:** Nie

### **SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE**

Niniejsze ogłoszenie o zmianie umowy dotyczy zawarcia trzech aneksów (w każdej z części) do zawartych umów o roboty budowlane.

Wartość zmian:

Część 1: 380.000,22 zł netto tj. 467.400,27 zł brutto

Część 2: 105.001,35 zł netto tj. 129.151,66 zł brutto

Część 3: 65.041,32 zł netto tj. 80.000,82 zł brutto

Zmiany terminu: wydłużenie do 20.12.2023 r. dotyczy każdej z umów oddzielnie.

Pełne uzasadnienie zawarto w poszczególnych aneksach i protokołach konieczności